

OBRA: AUDITÓRIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
 LOCAL: Rua Vigário Frei João, Bairro Centro - Luzerna - SC
 BDI

24,93

ORÇAMENTO DISCRIMINADO GLOBAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8	
ITEM		TOTAL ITEM (R\$) COM BDI	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	CANTEIRO DE SERVIÇO	11.219,64	0,47%	R\$ 11.219,64	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	FUNDAÇÃO - ESTACAS	389.703,17	16,20%	R\$ 389.703,17	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - INFRA-ESTRUTURA e SÚPRA ESTRUTURA	583.626,78	24,25%	R\$ -	0%	R\$ 175.088,03	30%	R\$ 175.088,03	30%	R\$ 116.725,36	20%	R\$ 116.725,36	20%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	ALVENARIA	100.662,09	4,18%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 20.132,42	20%	R\$ 50.331,04	50%	R\$ 30.198,63	30%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5	COBERTURA	210.161,58	8,73%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 210.161,58	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	64.206,52	2,67%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.841,30	20%	R\$ 12.841,30	20%	R\$ 12.841,30	20%	R\$ 12.841,30	20%	R\$ 12.841,30	20%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	204.331,75	8,49%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 40.866,35	20%	R\$ 40.866,35	20%	R\$ 40.866,35	20%	R\$ 40.866,35	20%	R\$ 40.866,35	20%
8	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO	47.033,21	1,95%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 9.406,64	20%	R\$ 9.406,64	20%	R\$ 9.406,64	20%	R\$ 9.406,64	20%	R\$ 9.406,64	20%
9	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	58.573,70	2,43%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 11.714,74	20%	R\$ 11.714,74	20%	R\$ 11.714,74	20%	R\$ 11.714,74	20%	R\$ 11.714,74	20%
10	REVESTIMENTO E ACABAMENTO	401.208,03	16,67%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 100.302,01	25%	R\$ 100.302,01	25%	R\$ 200.604,02	50%	R\$ -	0%
11	SANITÁRIOS	27.537,20	1,14%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 27.537,20	100%
12	PINTURA	68.631,29	2,85%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 34.315,65	50%	R\$ 34.315,65	50%
13	ESQUADRIAS	40.570,70	1,69%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 10.142,68	25%	R\$ 20.285,35	50%	R\$ 10.142,68	25%
14	DIVISÓRIAS	8.696,51	0,36%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 8.696,51	100%	R\$ -	0%
15	FORRO	54.573,61	2,27%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 54.573,61	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
16	INSTALAÇÕES EXTERNAS	35.008,34	1,45%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 17.504,17	50%	R\$ 17.504,17	50%
17	OUTRAS INSTALAÇÕES	86.408,14	3,59%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 43.204,07	50%	R\$ 43.204,07	50%
18	IMPERMEABILIZAÇÕES - Coberturas e Bwc's	11.825,37	0,49%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 11.825,37	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
19	LIMPEZA FINAL DA OBRA e COMPLEMENTOS	2.287,20	0,10%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.287,20	100%
20	TOTAL	2.406.264,84	100,00%	R\$ 400.922,81	16,66%	R\$ 175.088,03	7,28%	R\$ 195.220,45	8,11%	R\$ 241.885,44	10,05%	R\$ 532.216,60	22,12%	R\$ 251.672,71	10,46%	R\$ 399.438,80	16,60%	R\$ 209.820,00	8,72%
	Acumulado			R\$ 400.922,81	16,66%	R\$ 576.010,84	23,94%	R\$ 771.231,30	32,05%	R\$ 1.013.116,73	42,10%	R\$ 1.545.333,33	64,22%	R\$ 1.797.006,04	74,68%	R\$ 2.196.444,85	91,28%	R\$ 2.406.264,84	100,00%

Eng. Júlio Cesar da Silva
 TERRAPRIME Construções Ltda
 CREA/SC 056787-0